



## А К Т

первичного обследования технического состояния вентканалов  
в газифицированных и негазифицированных помещениях во вновь строящихся зданиях

г. Санкт-Петербург

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Дом \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ ул.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе: представитель заказчика: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

и членов от строительной организации: инженер \_\_\_\_\_

трубочистных мастеров \_\_\_\_ разряда **ООО «Огнезащита»:**

№ \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Ф.И.О.

составили настоящий акт в том, что нами произведена «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. проверка техсостояния вентканалов в доме № \_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_ в помещениях:

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа от газовых приборов (перечислить) \_\_\_\_\_ и вентиляции помещений.

### ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные вентканалы имеются в помещениях: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Сечение каналов составляет: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Материалы вентканалов: \_\_\_\_\_

4. Противопожарные разделки в междуэтажных перекрытиях выполнены в соответствии с требованиями УПО.

5. Тяга вентканалов в день проверки \_\_\_\_\_

6. Вентканалы кв. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Ближайшее более высокое здание расположено на расстоянии \_\_\_\_\_  
вентканалы находятся вне зоны ветрового подпора в кв. № \_\_\_\_\_
8. Проходимость вентканалов проверена путем опускания шара диаметром \_\_\_\_\_  
Проходимость в каналах имеется \_\_\_\_\_ за исключением кв. № \_\_\_\_\_
9. Оголовки вентканалов находятся в исправном состоянии. Защищены от атмосферных осадков.
10. Вентканалы в кв. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

отвечают техническим условиям и пригодны к эксплуатации.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Трубочистный мастер № \_\_\_\_\_

Трубочистный мастер № \_\_\_\_\_

Акт зарегистрирован ООО «Огнезащита»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_

Акт формы №1 действителен в течение 90 дней со дня регистрации